

**HALMASHAURI YA WILAYA YA MBULU**  
**TAARIFA YA UTEKELEZAJI MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2016/2017, MPAKA 30/06/2017**

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>MIPANGO</b>		Kuwezesha mafunzo kwa madiwani 26 kuhusu usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kuwapatia mafunzo weheshimiwa madiwani juu ya utawala bora na mfumo mpya wa uendeshaji wa miradi ya maendeleo	0	32,763,610	4,947,830.00	4,947,560	15	mafunzo yalifanyika kwa waheshimiwa madiwani wote wa kata 18 na wakuu wa idara
		Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ngazi za Kata na Vijiji ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kazi hajjaanza	0	12,363,900	14,475,346	8,642,759	70	Fedha zimetolewa na zimetumika
		Kufanya mapitio ya mpango mkakati wa wilaya(Council Strategic Plan) ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kazi hajjaanza	0	13,054,440	0.00	0.00	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ngazi ya Halmashauri ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kazi hajjaanza	0	17,000,000	6,084,463.82	6,718,064	40	Fedha zimetolewa na zimetumika, kwa kazi husika
		Kuwezesha uandaji wa Taarifa na uwasilishaji katika ngazi za Mkoa, Maandalizi ya Bajeti, Tamisemi na Hazina ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kazi hajjaanza	0	28,000,000	20,000,000	20,000,000		Fedha zimetolewa na zimetumika
		Kuwezesha mafunzo ya Planrep 3 kwa watumishi 15 ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kazi hajjaanza	0	11,818,050		0	-	Fedha bado hazijatolewa
		<b>Jumla ndogo</b>					<b>115,000,000</b>	<b>50,455,469.82</b>	<b>40,308,382.82</b>	<b>35</b>
<b>ELIMU MSINGI</b>		Kukamilisha Ujenzi wa Madarasa 2 Shule ya Msingi Endalat ifikapo Juni 2017	Shule ya msingi Endalat	Kazi hajjaanza	0	20,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kukamilisha Ujenzi wa darasa 2 Shule ya Msingi Endanyawish ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Endanyawishi	Kazi haijaanza	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	Taratibu za manunuzi zinaendelea
		Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba 1 Shule ya Msingi Endanyawish ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Endanyawish	Kazi haijaanza	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	Taratibu za manunuzi zinaendelea
		Kukamilisha Ujenzi wa darasa 1 S/M Mewadani ifikapo Juni 2017	Shule ya msingi Mewadani	Kazi haijaanza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba 1 S/M Getabash ifikapo Juni 2017	Shule ya msingi Getabash	Kazi haijaanza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Endadubu ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Endadubu kata ya Endahagichan	Kazi haijaanza	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Shule ya Msingi Domanga ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Domanga Kata ya Eshkesh	Kazi haijaanza	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Basoderer ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Basoderer	Kazi haijaanza	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kukamilisha Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Qatabela ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Qatabela	Kazi haijaanza	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa madarasa 2 shule ya Msingi Getagujio ifikapo Juni 2017	Shule ya Msingi Getagujio kata ya Dinamu	Kazi haijaanza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>150,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>27</b>	
<b>ELIMU SEKONDARI</b>		Kukamilisha Ujenzi wa maabara 3 Shule ya Sekondari Gidhim ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Gidhim kata ya Gidhim	Kazi haijaanza	0	30,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Hostel Tumati na choo Shule ya Sekondari Tumati ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Tumati kata ya Tumati	Kazi haijaanza	0	20,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Maabara 3 Shule ya sekondari Maretadu ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Maretadu kata ya Maretadu	Kazi haijaanza	0	30,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa maabara 3 Shule ya Sekondari Bashay ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Bashay kata ya Bashay	Kazi haijaanza	0	30,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya mwalimu Shule ya Sekondari Hayderer ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Hayderer kata ya Hayderer	Kazi haijaanza	0	25,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kukamilisha ujenzi wa hosteli Shule ya Sekondari Bishop Hhando ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Bishop Hhando kata ya Masqaroda	Kazi haijaanza	0	25,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukarabati maabara Shule ya Sekondari Maghang ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Maghang kata ya Maghang	Kazi haijaanza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>AFYA</b>		Kukamilisha ujenzi wa Zahanati ya Mongowamono ifikapo Juni 2017	Zahanati ya Mongowamono kata ya Yaeda Chini.	Kazi haijaanza	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100	Kazi inaendelea kufanyika ipo katika hatua za ukamilishaji ni tengemeo letu itakamilika mwishoni mwa robo ya kwanza ya 2017/2018
		Kukamilisha ujenzi wa chumba cha upasuaji kituo cha Afya cha Dongobesh ifikapo Juni 2017.	Kituo cha Afya Dinamu kata ya Dinamu	Kazi haijaanza	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100	Taratibu za manunuzi zinaendelea na fedha zipo katika akaunti ya kituo cha afya
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100</b>	
<b>UJENZI</b>		Ukarabati wa barabara ya Dongobesh-Mnadani(Km 3) ifikapo Juni 2017	Dongobesh-Mnadani	Kuchonga Km 1.5, Kuweka kifusi Km 1.2, Kujenga Kalvati 3 na kuchimba mitaro ya kutoa maji barabarani	100	12,088,800	12,088,800	-	-	kazi bado haijaanza
		Ukarabati wa barabara ya Maretadu-Labay Mnadani(Km 6) ifikapo Juni 2017	Maretadu-Labay Mnadani	Kazi haijaanza	0	39,000,000	39,000,000	22,000,000	56	kazi imekamilika
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>51,088,800</b>	<b>51,088,800</b>	<b>22,000,000</b>	<b>43</b>	

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
MAJI		Uchimbaji kisima cha maji kijiji cha Mamagi (Kinyamburi) ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Mamagi-Kata ya Dinam	Kazi haijaanza	0	30,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	Jumla ndogo					30,000,000	-	-	-	
	JUMLA CDG					461,088,800	201,544,000	162,308,383	81	
UJENZI	ROAD FUND	Ukarabati wa kawaida wa barabara km 146.06km ifikapo Juni 2017	Maretadu, Getanyamba, Dongobesh, Mursul, Bashay, Masqaroda, Endagulda, Kilimapunda, Haydom, Masieda na Endoji	Kuchonga barabara Km 46.5 na kuweka kifusi na kuchimba mitaro ya kutoa maji barabarani	98	146,060,000		61,348,200	42	Kazi inaendelea
		Ukarabati wa maeneo korofi 14km ifikapo Juni 2017	Muslur, Dongobesh, Endagulda, Getanyamba, Bashay na Arri	Kuchonga barabara Km 10.5 na kuweka kifusi	90	70,000,000	63,548,379.75	3,422,000	5	Kazi inaendelea
		Ukarabati wa barabara kwa vipindi maalumu km 18.50km ifikapo Juni 2017	Masieda, Kilimapunda, Endagulda, Endamilay	Kuchonga barabara Km 12, kuweka kifusi na kuchimba mitaro ya kutoa maji barabarani	90	246,050,000	43,788,930	43,788,930	18	Kazi inaendelea
		Ujenzi wa Karavati 24 ifikapo Juni 2017	Dongobesh, Maretadu, Getanyamba, Endagulda, Endamilay, Kilimapunda na Tumati	Kujanga makalvati 24	100	144,000,000	28,971,360	28,971,360	20	Kazi imekamilika

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kusimamia na kufuatilia ujenzi wa barabara ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu	Usimamizi na ufuatiji wa kazi za barabara	76	30,310,000	30,310,000	17,950,000	59	Kazi inaendelea
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>636,420,000</b>	166,618,670	155,480,490	24	
<b>ELIMU SEKONDARI</b>	<b>SEDEP</b>	Ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maabara 3 kwenye Shule za Sekondari 9 ifikapo Juni 2017	Shule ya Sekondari Philp Marmo, Yaeda Chini, Yaeda Ampa, Hydom, Hayderer, Dinamu, Bishop Hhando, Alexander Saulo na Maretadu Juu	Kazi hajianza	0	360,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya usimamizi kwa shule 9 za Sekondari ifikapo Juni 2017	Shule zote za Sekondari	Kazi hajianza	0	3,532,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa matundu 8 ya choo Shule ya Sekondari Yaeda Ampa kwa kujenga kuta, sakafu na kufanya upauzi ifikapo Juni	Shule ya Sekondari Yaeda Ampa	Kazi hajianza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>373,532,000</b>	-	-	-	
<b>MAJI</b>	<b>NWSSP</b>	Kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	Katika vijiji vya Arri-Harsha Haydom, Moringa na Singu	Ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maji vijiji vya Arri-Harsha Haydom, Moringa na Singu	68	143,722,030	143,722,030.15	142,419,377	99	Kazi inaendelea
		Kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	Katika vijiji vya Mongahay-Tumati, Dongobesh na Masieda	Ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maji vijiji vya Mongahay - Tumati, Dongobesh na Masieda	9	81,698,900	75,652,195.42	75,653,721	100	Kazi inaendelea
		Kuanza ujenzi wa Miundombinu ya maji katika vijiji 20	Vijiji 20	Ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maji kijiji cha Moringa	60	102,661,930	-	-	0	Kazi hajianza fedha hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Ada ya ushauri na usanifu wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika vijiji 20 awamu ya pili (consultancy fees)	Vijiji 20	Kazi haijaanza fedha hazijatolewa	0	5,500,000	-	-	0	Kazi haijaanza fedha hazijatolewa
		Ada ya ushauri na Usimamizi wa ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	Haydom, Singu, Moringa, Harsha, Arri, Yaeda Ampa na Hayseng	Kuendelea kusimamia miradi inayojengwa vijijini	20	61,751,100	44,100,000.00	51,994,944	118	Kazi inaendelea
		Kuwezesha Shughuli za Ofisi	Idara ya maji	Ununuzi wa shajala na utoaji wa nakala za nyaraka za zabuni	50	1,329,724.43	908,301.26	482,000	53	Kazi inaendelea
		Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ujenzi wa skimu za maji	Miradi ya maji ya vijiji 10	Usimamizi wa miradi katika vijiji vya Haydom, Moringa, Singu na Ununuzi wa dizel kwa ajili ya usimamizi wa miradi	50	14,235,544.34	16,314,697.09	12,880,996	79	Kazi inaendelea
		Kuwezesha mkaguzi wa ndani	Miradi ya maji	Kazi ya ukaguzi wa miradi ya maji imefanyika katika robo ya tatu	50	2,446,692.20	1,633,384	1,614,904	99	Kazi inaendelea
		Kufanya mafunzo kwa watumishi wa Idara ya Maji	Halmashauri ya Wilaya	Mafunzo ya mahali pa kazi kwenda Arri-Harsha na wahandisi wa mkoa kutengeneza 'variation' katika mradi (field practical Allowance)	30	4,700,800.50	4,083,461	1,967,845	48	Kazi inaendelea
		Kuwezesha na kuipa mafunzo timu ya maji na usafi wa mazingira wilaya (CWST)	Halmashauri ya Wilaya	Kazi imefanyika, kutembelea mradi na kushiriki mafunzo	50	3,696,692.20	1,633,384	3,292,972	202	Kazi imefanyika robo ya tatu
		Kuwezesha uundaji, usajili na utoaji wa mafunzo kwa Cowsos	Miradi ya vijiji 10	Kazi imefanyika	75	32,386,692.20	11,533,384	10,729,146	93	Kazi imefanyika na inaendelea

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kuwezesha shughuli za usafi mashuleni na kampeni ya afya na usafi wa mwili	Halmashauri a wilaya	Kazi imefanyika	90	11,018,619	11,018,619	940,000	9	Kazi imefanyika
		Kuwezesha kufufuliwa kwa vituo vya maji visivyofanya na kukusanya takwimu sahihi za vichotea maji hadi juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi imeanza sasa baada ya fedha kutolewa	0	28,119,000	28,119,000	-	-	kazi imeanza
	<b>Jumla ndogo MAJI</b>					<b>493,267,725</b>	<b>338,718,457</b>	<b>301,975,905</b>	<b>61</b>	
	<b>TASAF</b>	Kuwalipa fedha wanufaika katika vijiji 45 ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Bashay, Diyomat, Domanga, Dongobesh, Dumanang, Endadubu, Endagulda, Endahagichan, Endalat, Enamilay, Endanachan, Endanyawish, Endoji, Eshkesh, Genda, Getanyamba, Getesh, Gidbiyo, Gidihim, Guye,	Kulipa fedha kwa kaya masikini katika vijiji vyote 69 na mitaa 8 katika Halmashauri ya Wilaya na Halmashauri ya Mji.		1,061,774,750	1,061,774,750	1,061,774,750	100	Fedha zimelipwa kwa kaya masikini
		Uwezesaji wa ulipaji na ufuatiliaji wa malipo kwa wanufaika katika vijiji 45 ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kuwezesha ulipaji fedha kwa kaya masikini		121,613,255.00	121,613,255	121,613,255	100	Fedha zimelipwa kwa kaya masikini
	<b>Jumla ndogo TASAF</b>					<b>1,183,388,005</b>	<b>1,183,388,005</b>	<b>1,183,388,005</b>	<b>100</b>	Fedha zimelipwa kwa kaya masikini
<b>MIPANGO</b>	<b>OTHER DEVELOPMENT GRANT</b>	Kuwezesha utawala bora katika jamii ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya			<b>43,713,624</b>	6,236,432	6,236,432	14	



SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
	Jumla ndogo					43,713,624				
<b>JUMLA</b>						<b>2,730,321,354</b>				

MAPATO YA NDANI ASILIMIA 60

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>UTAWALA</b>		Ukarabati wa paa la ofisi za Halmashauri ya wilaya ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya jengo kuu na jengo la ushirika	Kazi haijaanza	0	60,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Ujenzi wa kibanda 1 cha mlinzi ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi haijaanza	0	10,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>70,000,000</b>	-	-	-	
<b>MIPANGO</b>		Kufanya uibuaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia fursa na vikwazo( O&D) kwa ajili ya mpango na bajeti kwa mwaka wa 2017/2018 katika kata 18 na vijiji 76 ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi imefanyika	100	32,470,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kuandaa Taarifa na kuwasilisha Ofisi za RAS,PMO-RALG,LAAC na wadau wengine ifikapo Juni	Halmashauri ya W	Kazi inaendelea kufanyika	60	14,348,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kuwezesha kamati 3 za kudumu za Halmashauri kusimamia miradi ya maendeleo ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi haijafanyika	0	18,950,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kufanya mapitio ya Strategic Plan ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi hajafanyika	0	13,135,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kuboresha utawala bora na uongozi kwa vijiji 76 (Marejesho ya 20%). ifikapo Juni 2017	Vijiji 76 vilivyopo katika Halmashauri ya wilaya	Kazi hajafanyika	0	139,310,400	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kutambua na kuyatangaza maeneo ya uwekezaji yanayopatikana wilaya ya Mbulu ifikapo Juni 2017	Kutembelea vijiji 10, vitongoji 20 na kata 10 na kupata taarifa za uwekezaji na kutangaza katika majarida, radio,	Kazi hajafanyika	0	18,382,300	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukusanya, kuchambua na kuunganisha takwimu za wilaya ifikapo Juni 2017	Kutembelea vijiji 76, vitongoji 364 na kata 18 na kuunganisha takwimu na kutoa	Kazi hajafanyika	0	22,500,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kufuatilia miradi ya Matokeo Makubwa Sasa (BRN) ifikapo Juni 2017	kufuatilia katika kata 18 Mapato, Kilimo, Elimu, Maji, Ujenzi na Afya	Kazi hajafanyika	0	5,200,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kufuatilia miradi 140 ya Maendeleo kwa vijiji 76 ifikapo Juni 2017	Vijiji 76 vilivyopo katika Halmashauri ya	Kazi hajafanyika	0	19,870,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	<b>Jumla ndogo</b>					284,165,700	-	-	-	
<b>ELIMU MSINGI</b>		Ununuzi wa madawati 1100 kwenye shule za msingi ifikapo Juni 2017	48 S/M Gurawe,44 S/M Magoma,42 S/M Dotina,200 S/M Ng'andakw,95 S/M Qandach,90 S/M Dirim,133 S/M	Kazi hajafanyika	0	50,500,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
	Jumla ndogo					50,500,000	-	-	-	
ELIMU SEKONDARI		Kutoa ushauri wa kitaalamu wa matumizi ya solar kwenye Zahanati 6 na Shule za sekondari 8 ifikapo Juni 2017				7,579,762	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
	Jumla ndogo					7,579,762	-	-	-	
ARDHI NA MALIASILI		Upimaji wa viwanja 2000 kata ya Haydom na Dongobesh ifikapo Juni 2017	Haydom na Dongobesh mjini	Michoro ya Mpango Mji wa Dongobesh umeandaliwa lakini kazi ya upimaji wa viwanja	0	25,230,000	1,100,000	1,100,000	4	Upimaji wa viwanja utafanyika mara fedha zitakapopatikana
		Upimaji wa viwanja 1000 kata ya Dongobeshi na Bashay ifikapo Juni 2017	Dongobesh	Katika Mji wa Bashay viwanja 100 vimepimwa		4,558,100	1,700,000	1,700,000	37	Upimaji wa viwanja utaendele kufanyika kadili fedha zinavyoendelea kupatikana
	Jumla ndogo					29,788,100	2,800,000	2,800,000	9	
AFYA		Kukamilisha ujenzi wa zahanati 1 katika kata ya Dinam ifikapo Juni 2017	Makao makuu ya kata ya Dinam	Kazi haijafanyika	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi jengo la upasuaji katika kituo cha Afya kata ya Dongobesh ifikapo Juni 2017	Kituo cha Afya Do	Kazi haijafanyika	0	15,000,000	-	-	-	Fedha bado hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ifikapo Juni 2017	Kata ya Eshkesh	Kazi haifanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Endanachan-	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati 1, ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Gembakw- kata ya Masieda	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kukamilisha jengo 1 la maabara la zahanati ya Endaharghadat kwa kuweka miundombinu ya maji na	Kijiji cha Endaharghadat kata ya Haydom	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Ujenzi wa nyumba 1 ya mtumishi zahanati ya Yaeda chini ifikapo Juni 2017	Kata ya Yaeda Chir	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Garbabi kata ya Masqaroda	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati 1 katika kijiji cha Basoderer ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Basoderer kata ya Masqaroda	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ifikapo Juni 2017	Kijiji cha Qaloda kata ya	Kazi haijafanyika	0	9,125,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
						<b>103,000,000</b>	-	-	-	
<b>MAENDELEO YA JAMII</b>		Kusimamia na kutambua mapungufu yaliyopo katika kufuatilia wagonjwa ifikapo Juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi haijafanyika	0	1,630,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya miradi rafiki kati ya vijana 17 wa vilabu vya kuzuia AIDS kwa shule za sekondari 18 ifikapo Juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi haijafanyika	0	2,777,138	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuwawezesha mbegu za mahindi na maharagwe kwa 170 PLHIV ifikapo Juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi haijafanyika	0	7,480,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuwawezesha OVC ada na mahitaji mengine ya shule ifikapo Juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi haijafanyika	0	3,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Usimamizi na Ufuatiliaji wa HBC na wakulima wa PLHIV kwa kila robo ya mwaka ifikapo Juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi haijafanyika	0	3,010,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kutoa mafunzo kwa vikundi vya wanawake 10 na vikundi vya vijana 10 vya ujasiriamali katika kata 18 na kuwakopesha kwa ajili ya biashara ifikapo Juni 2017	Vikundi katika kata za Haydom Dongobesh, Masquaroda, Bashay Geterer, Hayderer	Kazi haijafanyika	0	69,655,200	-	-	-	Fedha hazijatolewa
						<b>87,552,338</b>	-	-	-	
<b>KILIMO</b>		Kuanzisha 18 FFS ( mashamba darasa kwa wakulima) kwenye kata 18 ifikapo Juni 2017	Kwa kata 18 katika Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu	Kazi haijafanyika	0	8,180,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuwezesha MVIWATA kujenga 0.5km za mfereji mkuu wa bwala la umwagiliaji Dongobesh ifikapo Juni 2017	Dongobesh	Kazi haijafanyika	0	4,440,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya usajili wa Umoja wa wakulima (Irrigation Organization) katika mabwawa 4 ya umwagiliaji Tumati, Diyomati, Harsha na Dirim ifikapo Juni 2017	Tumati, Diyomati, Harsha na Dirim	Kazi haijafanyika	0	1,860,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuwezesha mradi wa MIVARAF kuongeza thamani ya vitunguu swamu kwa Bashay, Dirim, Diyomat, Harsha na kijiji cha Mangisa	Bashay, Dirim, Diyomat, Harsha na kijiji cha Mangisa	Kazi haijafanyika	0	1,975,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya mafunzo kwa wakulima 9,000 juu ya madhara ya kuchelewa kuvuna ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi haijafanyika	0	2,445,500	-	-	-	Fedha hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kuhamasisha uzalishaji wa mazao asili kwenye kata ya Masieda, Endahagichan, Yaeda chini na Masqaroda ifikapo Juni 2017	kata ya Masieda, Endahagichan, Yaeda chini na Masqaroda	Kazi haijafanyika	0	5,765,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya ukarabati wa ofisi ya kilimo ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi haijafanyika	0	4,500,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuwezesha miundombinu ya umwagiliaji Mangisa ifikapo Juni 2017	Bashay,Dirim,Diyomat,Harsha na kijiji cha Mangisa	Kukarabati miundombinu ya skimu ya Mangisa	0	26,800,000	26,800,000	26,800,000	100	Fedha imetolewa na kazi imekamilika
		Kufanya maandalizi ya sikukuu ya Nanenane ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kushiriki maazimisho ya Sikukuu ya Nanenane Kanda ya Kaskazini Arusha	100	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	Fedha imetolewa na kazi imekamilika
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>62,965,500</b>	<b>33,800,000</b>	<b>33,800,000</b>	<b>54</b>	
<b>MIFUGO</b>		Kuanzisha vikundi 2 vya mashamba darasa ya Nguruwe (FFS) katika kata ya maretadu na kuwapatia nguruwe bora 16 ifikapo Juni 2017	Kata ya Maretadu na vijiji vyake	Kazi haijafanyika	0	3,200,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuanzisha vikundi 2 vya mashamba darasa ya kuku chotara (FFS) katika kata ya Labay ifikapo Juni 2017	Katika vijiji vya Labay (Tshs. 1,000,000) na Qatabela na Basoderer (Tshs. 2,200,000)	Kazi haijafanyika	0	3,200,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Kuanzisha vikundi 2 vya mashamba darasa ya Nguruwe (FFS) katika kata ya Tumati na kuwapatia nguruwe bora 16 ifikapo Juni 2017	Kata ya Tumati na vijiji vyake	Kazi haijafanyika	0	3,200,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuongeza uzalishaji wa Ng'ombe bora wa maziwa katika kata za Dinam na Yaeda Ampa kwa kununua ifikapo Juni 2017	Katika vijiji vya Yaeda Ampa,Arri,Langh aghesh& Mangisa	Kazi haijafanyika	0	4,700,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Usimamizi na ufatiliaji wa shughuli za mradi wa mifugo ARD's kwenye kata 8 ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya W	Kazi haijafanyika	0	6,308,400	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya mashamba darasa 3 ya ufugaji wa samaki kwenye vijiji vya Tumati ,mongahay na Bashay ifikapo Juni 2017	Tumati (Tshs 620,000), Mongahay (Tshs. 620,000) na Bashay (Tshs. 620,000)	Kazi haijafanyika	0	1,860,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kuanzisha Mashamba darasa ( FFS ) 12 kwa ajili ya kunenepesha ngombe ifikapo Juni 2017	kunenepesha Ng'ombe katika kata za Hayderer na Maretadu	Kazi haijafanyika	0	12,332,200	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		Kufanya maandalizi ya sikukuu ya Nanenane ifikapo Juni 2017	Halmashauri ya Wilaya	Kushiriki maazimisho ya Sikukuu ya Nanenane Kanda ya Kaskazini Arusha	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	Fedha imetolewa na kazi imekamilika
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>41,800,600</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>17</b>	

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
	JUMLA KUU MAPATO YA NDANI					737,352,000	43,600,000	43,600,000	6	
	JUMLA KUU MIRADI					3,467,673,354	43,600,000	43,600,000	1	

MIRADI VIPORO 2015/2016

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
ELIMU SEKONDARI		Kufanya ujenzi wa madarasa 9, darasa 1 kwa kila shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Madarasa 2 kwa kila Shule, Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari na darasa 1 la ukamilishaji na Philip Marmo	Madarasa 2 kwa kila Shule, Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari darasa 1 la ukamilishaji na Philip Marmo Sekondari yamekamilika	100	223,400,000.0	223,400,000.0	223,400,000.0	100	Ujenzi umekamilika
		Kufanya ujenzi wa vyoo 3, choo 1 kwa kila shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, na Maretadu Juu	Vyoo 1 kwa kila shule, Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, na Mama Kari	Ujenzi wa vyoo vya Wanafunzi kwa Shule 3 za Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari	100	60,000,000	60,000,000.0	60,000,000.0	100	Ujenzi wa vyoo umekamilika



SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKELEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
		Ujenzi wa nyumba 4 za watumishi katika shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Sekondari ya Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Ujenzi wa Nyumba 2 za walimu( 6 in 1) katika shule ya jakaya kikwete na Maretadu juu umekamilika. Na ujenzi wa nyumba 2 katika shule ya mama kari na philip marmo upo katika hatua za umaliziaji	95	500,000,000.0	500,000,000.0	368,289,626.0	74	Nyumba ya Walimu Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete imekamilika na Shule tatu zipo hatua ya umaliziaji
		Usimamizi na ufuatiliaji na kutangaza zabuni	Kwa ajili ya shule za mradi wa SEDP	Kazi imefanyika	0	15,774,716.0	15,774,716.0	7,274,712.0	46	Kazi inaendelea kufanyika
	<b>Jumla ndogo</b>				<b>0</b>	<b>799,174,716.0</b>	<b>799,174,716.0</b>	<b>658,964,338.0</b>	<b>82.5</b>	

3







20,154,400.00

20,154,400.00





























SEDP 2015/16

SEKTA	JINA LA MRADI	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	ENEO	KAZI ZILIZOTE-KELEZWA	UTEKE-LEZAJI KIMA-UMBILE	IDHINISHWA	TOLEWA	MATUMIZI	%	MAELEZO
ELIMU SEKONDARI	SEDP	Kujenga miundombinu ya maabara	Shule ya Sekondari Yaeda Chini	Hakuna kazi iliyofanyika	0	85,450,222.00	-	-	0	Fedha hazijatolewa
		Kufanya ukaguzi katika shule 4 za Sekondari	Shule ya Sekondari za Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari na Philipo Marmo Sekondari	Upimaji wa miundombinu ya nyumba za walimu, madarasa na vyoo	100	4,592,000.00	-	-	0	Kazi ilifanyika wataalamu wa Wizara ya Elimu na Halmashauri
		Kutangaza na kutoa zabuni kwa shule 6 za Sekondari	Halmashauri ya Wilaya	Kutangaza zabuni kwa Shule 4 za sekondari	100	3,340,778.00	-	-	0	Zabuni zilitangazwa
		Kufanya ujenzi wa madarasa 8, darasa 1 kwa kila shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Madarasa 2 kwa kila Shule, Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari na Philipo Marmo Sekondari	Ujenzi wa madara katika Shule za Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari na Philipo Marmo Sekondari	95	238,400,000.00	238,400,000.00	156,769,086.00	66	Ujenzi umekamilika kwa Shule za Maretadu, Jakaya Kikwete, na Mama Kari isipokuwa kwa Shule ya Sekondari Philip Marmo ujenzi upo katika hatua ya umaliziaji
		Kufanya ujenzi wa vyoo 3, choo 1 kwa kila shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, na Maretadu Juu	Vyoo 1 kwa kila shule, Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, na Mama Kari	Ujenzi wa vyoo vya Wanafunzi kwa Shule 3 za Jakaya Kikwete, Maretadu Juu, Mama Kari	98	80,000,000.00	80,000,000.00	43,168,791.00	54	Ujenzi wa vyoo umekamilika

		Kuweka umeme nyumba 4 za watumishi	Nyumba za walimu za Shule za Sekondari za Jakaya Kikwete, Mama Kari, Philip Marmo na Maretadu Juu	Ufungaji wa nyaya za umeme(Wiring)	50	15,000,000.00	15,000,000.00	-	0	Ufungaji wa nyaya za umeme(Wiring) umekamilika kuunganisha na grid ya umeme ya Taifa
		Ujenzi wa nyumba 4 za watumishi katika shule zifuatazo; Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Sekondari ya Jakaya Kikwete, Mama Kari, Maretadu Juu na Philip Marmo	Ujenzi wa Nyumba za walimu( 6 in 1)	95	450,000,000.00	450,000,000.00	368,289,626.00	82	Nyumba ya Walimu Shule ya Sekondari Jakaya Kikwete imekamilika na Shule tatu zipo hatua ya umaliziaji
		Usimamizi na ufuatiliaji	Kwa ajili ya shule za mradi wa SEDP	Kazi imefanyika	0	15,774,716.00	15,774,716.00	72,747,126.00	461	Kazi inaendelea kufanyika
		<b>Jumla ndogo</b>			<b>0</b>	<b>892,557,716.00</b>	<b>799,174,716.00</b>	<b>640,974,629.00</b>	<b>72</b>	

1	MAJI	NWSSP	Kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	katika vijiji vya Arri-Harsha Haydom, Moringa na Singu	ukamilishaji wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji vijiji vya Arri-Harsha Haydom, Moringa na Singu	68
2			Kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	katika vijiji vya Mongahay-Tumati, Dongobesh na Masieda	ukamilishaji wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji vijiji vya Mongahay - Tumati, Dongobesh na Masieda	9
3			Kuanza ujenzi wa Miundombinu ya maji katika vijiji 20	vijiji 20	ukamilishaji wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji kijiji cha Moringa	60
4			Ada ya ushauri na usanifu wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika vijiji 20 awamu ya pili (consultancy fees)	vijiji 20	kazi haijaanza fedha hazijatolewa	0
5			Ada ya ushauri na Usimamizi wa ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya maji katika vijiji 10	Haydom, Singu, Moringa, Harsha, Arri, Yaeda Ampa na Hayseng	kuendelea kusimamia miradi inayojengwa vijijini	20
6			Kuwezesha Shughuli za Ofisi	Idara ya maji	Ununuzi wa shajala na utoaji wa copy za nyaraka za zabuni	50
7			Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ujenzi wa skimu za maji	Miradi ya maji ya vijiji 10	Usimamizi wa miradi katika vijiji vya Haydom, Moringa, Singu na Ununuzi wa dizel kwa ajili ya usimamizi wa miradi	50
8			Kuwezesha mkaguzi wa ndani	Miradi ya maji	Kazi ya ukaguzi wa miradi ya maji imefanyika katika robo ya tatu	50

9		Kufanya mafunzo kwa watumishi wa Idara ya Maji	Halmashauri ya Wilaya	Mafunzo ya mahali pa kazi kwenda Arri-Harsha na wahandisi wa mkoa kutengeneza 'variation' katika mradi (field practical Allowance)	30
10		Kuwezesha na kuipa mafunzo timu ya maji na usafi wa mazingira wilaya (CWST)	Halmashauri ya Wilaya	Kazi imefanyika, kutembelea mradi na kushiriki mafunzo ya PbR	50
11		Kuwezesha uundaji, usajili na utoaji wa mafunzo kwa Cowsos	Miradi ya vijiji 10	Kazi imefanyika	75
12		Kuwezesha shughuli za usafi mashuleni na kampeni ya afya na usafi wa mwili	Halmashauri a wilaya	Kazi imefanyika	90
13		Kuwezesha kufufuliwa kwa vituo vya maji visivyofanya na kukusanya takwimu sahihi za vichotea maji hadi juni 2017	Kata zote zilizopo wilayani	Kazi badi fedha zilichelewa kutolewa	0
14	<b>Jumla ndogo</b>				

143,722,030.15	143,722,030.15	142,419,376.58	99	Kazi inaendelea
81,698,900.00	75,652,195.42	75,653,720.84	0	Kazi inaendelea
102,661,930.00	-	-	0	Kazi haijaanza fedha hazijatolewa
5,500,000.00	-	-	0	Kazi haijaanza fedha hazijatolewa
61,751,100.00	44,100,000.00	51,994,944.14	118	Kazi inaendelea
1,329,724.43	908,301.26	482,000.00	53	Kazi inaendelea
14,235,544.34	16,314,697.09	12,880,996	79	Kazi inaendelea
2,446,692.20	1,633,384	1,614,904	99	Kazi inaendelea

4,700,800.50	4,083,461	1,967,845	48	Kazi inaendelea
3,696,692.20	1,633,384	3,292,972	202	Kazi imefanyika robo ya tatu
12,386,692.20	11,533,384	10,729,146	93	kazi imefanyika
1,018,619.00	11,018,619	940,000	9	kazi imefanyika
	28,119,000	-		Kazi hajaanza fedha zilichelewa
<b>435,148,725</b>	<b>338,718,457</b>	<b>301,975,905</b>		



HALMASHAURI YA WILAYA YA MBULU.

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA 2016/17 MPAKA TAREHE 31/05/2017

Na	Jina la mradi	Utekelezaji	Utekelezaji - fedha				Maelezo
		%	Idhinishwa	Tolewa	Matumizi	% ya Matumizi	
1	2	3	4	5	6.00	7	8
1	LGDG (Projects Compenets).	0	461,088,800	161,217,174	122,000,000	76	Miradi ipo katika hatua mbalimbali za utekelezwaji
2	LGDG ( Monitoring and Evaluations Compenets).		57,636,100	20,154,191	20,154,191	100	Fedha zimetumika katika kufuatilia miradi na unadaji wa bajeti ya maendeleo ya mwka wa fedha wa 2017/2018
3	CBG (LGDG)		57,636,100	20,154,191	20,154,191	100	Fedha zimetumika katika kufuatilia miradi na unadaji wa bajeti ya maendeleo ya mwka wa fedha wa 2017/2018 na kuwajengea waheshimiwa madiwani uwezo na watumishi
4	RWSDP	69	<b>493,267,725</b>	338,718,457	301,975,905	61	Kazi zinaendelea kufanyika
5	ROAD FUND	43	636,420,000	276,336,960	276,336,960	43	Kazi zinaendelea kufanyika
6	SEDP	0	373,532,000	-	-	0	Hakuna fedha iliyotolewa, hakuna kazi iliyofanyika
7	CDCF(MFUKO WA JIMBO)	0	29,044,000	44,230,000	37,660,000.00	130	Zimepelekwa katika kata 16 kwa ajili ya kuchochea shughuli za maendeleo na kuwezesha shughuli za kamati ya mfuko
8	OWN SOURCE	6	737,352,000	43,600,000	43,600,000	6	Kazi zinaendelea kufanyika kadili fedha zinavyopatikana
9	TASAF	74	<b>1,183,388,005</b>	1,183,388,005	1,183,388,005	100	Fedha zimepelekwa katika kaya maskini na kutumika katika unendeshaji
<b>JUMLA KUU</b>			<b>4,029,364,730</b>	<b>2,087,798,978</b>	<b>2,005,269,253</b>	<b>50</b>	

11	SEDP(Miradi	90	799,174,716	799,174,716.00	658,964,338	82.46	Kazi zipo katika hatua ya umaliziaji
----	-------------	----	-------------	----------------	-------------	-------	--------------------------------------